

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทาง ซอยปากช่อง ๑๓ หมู่ที่ ๓	๑,๑๓๖,๐๐๐	๑,๑๓๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	กองช่าง	✓			
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบังเดช (ข้างบ้านผู้ใหญ่จำลอง) หมู่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	กองช่าง	✓			
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ๕ (บ้านโต๊ะเสี้ย) หมู่ ๖	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ ๖	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลอง หิน - ท่าใหญ่ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่าปูน หมู่ที่ ๗	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห่านบัว ๖ (ป่าเจือ) หมู่ที่ ๕	๓๓๘,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - พ.ค. ๖๔	กองช่าง	✓			

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนบปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๙. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อม บุกเบิกถนนผิวทางหินคลุกสายทางหลวง หมายเลข ๔ นบปราบ หมู่ที่ ๑๐ - ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๑๐. โครงการก่อสร้างสะพาน พริ้วคอนกรีต เสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ ๑	๒,๑๐๒,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๑. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อม เทคอนกรีตลานจอดรถคลองข้าง อบต. โคก กลอย หมู่ที่ ๓	๑,๓๙๔,๐๐๐	๔๐๗,๔๖๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕	๓๕๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยป่าสัก หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองช่าง		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหม้ออ้อย หมู่ที่ ๙	๓๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๕. โครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุกสายหินดำ บ้านท่าปากแหวง หมู่ที่ ๑๑	๖๕๒,๐๐๐	๑,๗๖๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ม.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสุชาติ ยะเด็น หมู่ที่ ๑๔	๒๙๖,๐๐๐	๕๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองช่าง			✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหับสระ หมู่ที่ ๑๔	๑๔๔,๐๐๐	๕๐๐	เงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กองช่าง			✓	
๑๘. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ ๒๒๐๐๑ สายบ้าน โคกกลอย - บ้านโตนนาเหนือ หมู่ที่ ๑๓	๗,๑๕๘,๐๐๐	๗,๑๕๘,๐๐๐	งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๙. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำซอยสุ ราษฎร์ หมู่ที่ ๑๐	๒๒๑,๐๐๐	๒๒๑,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๒๐. โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิม หมู่ที่ ๖	๑,๕๓๙,๐๐๐	๑,๕๓๙,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๒๑. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมก่อสร้าง ระบบประปาให้อถึงเก็บน้ำบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๘	๓๔๙,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๒๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยก ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙	๙๗๖,๐๐๐	๙๗๖,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๒๓. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำบ้านนา กลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๗๑๘,๐๐๐	๗๑๘,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๒๔. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยาย เขตประปา น้ำตกวัดเขา หมู่ที่ ๑๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)	มี.ค. ๖๔ - พ.ค. ๖๔	กองช่าง	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพ - กิจกรรมฝึกอบรมการทำเหรียญโบราณ - กิจกรรมฝึกอบรมการทำผ้าบาติก - กิจกรรมฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร - กิจกรรมฝึกอบรมการฝึกภาพกระเป๋าผ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๖,๐๙๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	มี.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	สำนักปลัด	✓ ✓ ✓		✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๑๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ขอขยายเวลาเบิกจ่าย (ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)	ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กองการศึกษาฯ			✓	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๖๔	ส.ค.-๖๔	กองการศึกษาฯ	✓			
๓. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองการศึกษาฯ	✓			

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๔. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ค.-๖๔	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
๕. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภท ต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
๖. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนของตำบลโคกกลอย	๘๐๐,๐๐๐	๓๑,๐๕๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค.-๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๙,๗๙๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ / เม.ย. ๖๔	สำนักปลัด		✓		
๒. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔	สำนักปลัด	✓			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงาน ได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑. โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมใน โรงเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๒. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมใน การรักษาสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๓. โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา	๕๐,๐๐๐	๑๖,๒๔๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๔. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุข ฯ	✓			
๕. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - พ.ย. ๖๓ / มี.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุข ฯ	✓			
๖. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลอย (กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก)	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	งบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลอย	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุข ฯ		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๗. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โคกกกลอย (กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม ปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าอินฉางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี)	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุข ฯ	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศึกษา									
๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับ ปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	มี.ย.-๖๔	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๓๔๗,๘๕๐	๒๗๔,๐๕๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ		✓		
๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค.-๖๔	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
๔. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑,๓๖๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓ / เม.ย. ๖๓ - พ.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ		✓		
๕. โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย	๓๒๔,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ				✓ (ได้รับ เงิน อุดหนุน แล้ว)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๗. โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ตำบลโคกกลอย	๓๐,๐๐๐	๖๑๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค.-๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๘. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ	๒๕,๐๐๐	๔,๐๕๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค.-๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๙. โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและ ลอยกระทงตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๔๑๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - พ.ย. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ก.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
๑๑. โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิต ตำบล โคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๒. โครงการอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด	๑๘๐,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ		✓		
๑๓. โครงการอุดหนุนวัดดอนโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในราช ดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๓ - ก.พ. ๖๓ / ก.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	สำนักปลัด	✓			
๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	สำนักปลัด	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
๑. โต๊ะทำงานขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๓ ตัว	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	ซื้อบัญชี งบประมาณ ปี ๖๔	เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	สำนักปลัด	✓			
๒. โต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	ซื้อบัญชี งบประมาณ ปี ๖๔	เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔	สำนักปลัด	✓			
แผนงานการศึกษา									
๓. เก้าอี้ทำงาน จำนวน ๓ ตัว	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	ซื้อบัญชี งบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ.-๖๔	กอง การศึกษาฯ	✓			
๔. เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จำนวน ๒ เครื่อง	๔๒,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	ซื้อบัญชี งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	กอง การศึกษาฯ	✓			
๕. โต๊ะเด็กอนุบาลแบบสี่พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๕ ชุด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ซื้อบัญชี งบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ.-๖๔	กอง การศึกษาฯ	✓			
๖. โต๊ะทำงานขนาด ๕ ฟุต จำนวน ๑ ตัว	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	ซื้อบัญชี งบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ.-๖๔	กอง การศึกษาฯ	✓			

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้	
แผนงานสาธารณสุข										
๗. ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ		✓			
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์										
แผนงานบริหารงานทั่วไป										
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๑๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	สำนักปลัด		✓			
แผนงานบริหารงานคลัง										
๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๒๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	กองคลัง		✓			
๓. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๓๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	กองคลัง		✓			
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑. เครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	สำนักปลัด	✓				

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว									
แผนงานการศึกษา									
๑. เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น จำนวน ๑ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ.-๖๔	กอง การศึกษาฯ	✓			
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง									
แผนงานสาธารณสุข									
๑. รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๔๐๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐	งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่จะได้รับการ จัดสรรตาม พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่									
แผนงานการศึกษา									
๑. ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV จำนวน ๑ ชุด	๓๐,๗๐๐	๐	งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่จะได้รับการ จัดสรรตาม พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	กอง การศึกษาฯ			✓	