

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะซอย ป่าเจือ หมู่ที่ ๕	๔๗,๐๐๐	๔๑,๕๘๙	๕,๔๑๑	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	กองช่าง			✓	
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยนายสบู หมู่ที่ ๑๑	๗๓,๐๐๐	๖๖,๐๒๖	๖,๙๗๔	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	กองช่าง			✓	
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายนบปราบ หมู่ที่ ๑๓	๒๘,๐๐๐	๒๒,๓๑๐	๕,๖๙๐	พ.ย. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายไหล่ทางบริเวณข้าง กำแพงวัด ดอน - โรงเรียนบ้านดอน หมู่ที่ ๔	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	กองช่าง	✓			
๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยสวนผึ้ง หมู่ที่ ๓	๘๒๕,๐๐๐	-	๘๒๕,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	กองช่าง	✓			
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยบ้าน หานบัว ๖ (แยก ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕	๓๙๕,๐๐๐	๓๘๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เม.ย ๖๗ - ก.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมคูระบายน้ำซอยบ้านจำเริญ หมู่ ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	-	๔๙๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทดแทนของเดิม) ซอย เศรษฐี หมู่ที่ ๘	๗๐๐,๐๐๐	-	๗๐๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านรังนก หมู่ที่ ๙	๔๓๕,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	กองช่าง			✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายคลองหิน - ท่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	๑,๔๔๕,๐๐๐	-	๑,๔๔๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปีหลาย ๑/๔ (บ้านนายสายัณห์) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๓๐,๐๐๐	-	ก.พ. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านลุงวี หมู่ที่ ๕	๕๖๙,๓๐๐	๕๕๘,๐๐๐	๑๑๑,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๐. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ สายทาง พง.ถ ๒๒๐๓๒ (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ช่วง สามแยกบ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ ๙	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑,๐๗๐,๙๐๐	๑๘๙,๑๐๐	ต.ค.-๖๖	กองช่าง			✓	
๑๑. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยข้างมัธยมเขาปีหลาย หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	๑๓๗,๗๐๐	๔๒,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโรงขนมจีน หมู่ที่ ๑๒	๒๒๙,๐๒๓	๒๒๕,๐๐๐	๔,๐๒๓	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ทดแทนถนนเดิมชำรุด) สายทาง พง.ถ ๒๒๐๒๓ สายเลียบบคลองนาใต้ (แยก พง. ๓๐๐๖ - แยกสายกลางบ้านนาใต้) หมู่ ที่ ๖	๒,๒๕๕,๐๐๐	๑,๘๔๙,๕๐๐	๔๐๕,๕๐๐	ต.ค.๖๖ - ก.พ. ๖๗	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. ๒๒๐๒๕ สายหินขาว - นบปราบ (แยก ทล.๔ - แยก สายบ้านโคกกกลอย - โตนนาเหนือ) หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๑๓	๕,๙๓๐,๐๐๐ □	๕,๐๒๕,๐๐๐	๙๐๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๕. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยหลังปาล์มอินน์ - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ ๘	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๕๗๑,๐๐๐	๑๒๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๖. โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอน หมู่ที่ ๔	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑,๓๖๕,๐๐๐	๑๑๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง			✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ซอยห่านบัว ๒ (โรงนม) หมู่ที่ ๕	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง			✓	
๑๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๘๖,๑๐๐	๑,๐๘๓,๗๐๐	๓๐๒,๔๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	กองช่าง			✓	
๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยท่าปูน ๓ หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๒๐. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชูราษฎร์ สายทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. ๒๒๐๔๔ หมู่ที่ ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง			✓	
๒๑. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ซอยราษฎร์โยธี ๖ หมู่ที่ ๙	๗๕๐,๐๐๐	๖๖๖,๕๐๐	๘๓,๕๐๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๒๒.โครงการก่อสร้างระบายน้ำซอยบ้านนาใต้ ๑/๕ หมู่ที่ ๖	๖๕๐,๐๐๐ □	๕๔๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๖	กองช่าง		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๒๓. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว - นบใหญ่ หมู่ที่ ๑ - หมู่ ที่ ๙	๖,๙๙๕,๐๐๐	-	๖,๙๙๕,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๒๔. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางบ้านโคกกลอย - บ้านนา ใต้ (พง.ถ.๒๒๐๑๕) หมู่ ๑	๙๒๐,๐๐๐	๐	๙๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง		✓		
๒๕.โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง พง.ถ๒๒๐๒๔ สายวิเดชา - น้ำตก (แยก ทล.๔ - น้ำตกวัดเขา) หมู่ที่ ๑๐	๔,๔๙๖,๐๐๐	-	๔,๔๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - พ.ย. ๖๖	กองช่าง	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๑๐๐,๐๐๐	๔๖,๔๑๕	๕๓,๕๘๕	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗ พ.ค. ๖๗ - ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	✓		✓	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑. โครงการเดิน - วิ่ง FUNRUN ชายทะเลนาใต้	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ธ.ค.๖๖	สำนักปลัด			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบต.โคกกลอย คัพ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๖,๖๔๔	๓,๓๕๖	ก.พ. ๖๗ - มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ			✓	
๒. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - เม.ย ๖๗	กอง การศึกษาฯ	✓			
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑา นักเรียนตำบลโคกกลอย	๙๕๐,๐๐๐	๙๑๔,๙๔๓	๓๕,๐๕๗	พ.ย.๖๖ - ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๔. โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬา ประเภทต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	๘๖,๑๙๗	๒๖,๘๐๓	ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ		✓		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๖. โครงการก่อสร้างเสาชิงสนามกีฬาตำบล โคกกลอย หมู่ที่ ๑๐	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๗. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลโคก กลอย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๐	ก.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ต.ค. ๖๖ - ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด			✓	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๔,๗๑๑	๑๕,๒๘๙	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	สำนักปลัด			✓	
๒. โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ อัคคีภัยเบื้องต้น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	พ.ค. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	✓			
๓. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๑๘๐,๐๐๐	๑๑,๖๗๕	๑๖๘,๓๒๕	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ		✓		
๒. โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	๒๐,๐๐๐	๓๖,๘๔๖	๑๖,๘๔๖	พ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ		✓		
๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำ ป่าสตอ หมู่ที่ ๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
แผนงานการเกษตร									
๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสาธารณสุข									
๑. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๒. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์บ้านนาใต้ หมู่ที่ ๖(งบโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค ๖๗ - ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๓. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์(งบโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๔. โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน (งบโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๕. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ (งบ โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาเร็ง (งบโครงการตามพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๗.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๘. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๙. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			
๙. โครงการอบรมหมอบ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ที่ ๙ บ้านนากลาง ตำบลโคก กลอยอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศึกษา									
๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับ ปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ก.พ ๖๗	กอง การศึกษาฯ	✓			
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๔๑๗,๗๒๕	๒๗๓,๕๘๑	๑๔๔,๑๔๔	ต.ค. ๖๖ /มี.ค.๖๗ /เม.ย.๖๗/ก.ค.๖๗	กอง การศึกษาฯ			✓	
๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๔๖๔	๕๓๖	มค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ			✓	
๔. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย	๓,๐๔๑,๒๐๐	๑,๔๘๕,๕๐๐	๑,๕๕๕,๗๐๐	ต.ค. ๖๖ / พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ		✓		
๕. โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	๐	ต.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๖. ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๓๒๓,๘๘๘	๕๗๖,๗๔๕	๗๔๗,๑๔๓	ก.พ. ๖๗ / เม.ย. ๖๗/ก.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ		✓		

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๗. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ	๒๕,๐๐๐	๑๘,๖๔๖	๖,๓๕๔	ต.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๘. โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและ ลอยกระทงตำบลโคกกลอย	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๖๘	๔๓๒	พ.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๙. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	✓			
๑๐. โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิต ตำบล โคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	ธ.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๑๑. โครงการอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด	๒๑๐,๐๐๐	๐	๒๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ	✓			
๑๒. โครงการอุดหนุนวัดดอนโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	มี.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ		✓		
๑๓. โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ตำบลโคกกลอย	๒๕,๐๐๐	๒๔,๙๖๘	๓๒	ต.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๗๖,๐๐๐	๑๖๗,๙๗๐	๘,๐๓๐	ม.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	สำนักปลัด			✓	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๒. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พักคอย ตำบลโคกกกลอยและ โรงพยาบาลสนาม อำเภอตะกั่วทุ่ง	๑,๐๙๐,๐๐๐	๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - มิ.ย. ๖๗	สำนักปลัด	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน										
แผนงานการศึกษา										
๑.เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง	๑๖,๘๐๐	๑๖,๕๐๐	๓๐๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓		
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์										
แผนงานการรักษาความสงบภายใน										
๑.โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณจุดเสี่ยงภัย	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด		✓			

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน				
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้	
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว										
แผนงานการศึกษา										
๑.เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๐	ต.ค.-พ.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓		
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑.พ่วงข้างจักรยานยนต์	๑๐,๐๐๐	๙,๗๐๐	๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ			✓		
๒.รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	๕๐,๐๐๐	๔๖,๘๒๐	๓๑๘๐	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กอง การศึกษาฯ			✓		
ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
๑.เครื่องเจาะคอนกรีต	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ		✓			
๒.เครื่องปั่นไฟ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ม.ค.-เม.ย. ๖๗	กอง การศึกษาฯ		✓			
๓.สว่านแบตเตอรี่	๕,๐๐๐	๔,๑๙๐	๘๑๐	พ.ย. - ธ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ		✓	✓		