

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓๐๐,๐๐๐								
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้าซอยลุงวี (ข้าง ครัวหมึกแดง) หมู่ ๕		๕,๑๑๔.๑๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้ามาปนสถานโคก กลอย หมู่ ๖	โอนเพิ่ม ๗๐,๐๐๐		ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ค. - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมขยาย ไหล่ทาง ซอยปากช่อง ๑๓ หมู่ที่ ๓	๑,๑๓๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - พ.ค. ๖๔	กองช่าง		✓		
๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบังเดช (ข้างบ้านผู้ใหญ่จำลอง) หมู่ ๖	๔๙๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ. - พ.ค. ๖๔	กองช่าง			✓	
๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ๕ (บ้านโต๊ะเสี้ย) หมู่ ๖	๒๐๒,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง	✓			
๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอารีย์ หมู่ ๖	๑๖๓,๐๐๐	๔,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองหิน - ท่าใหญ่ (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑	๔๙๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังมัสยิดท่าขุน หมู่ที่ ๗	๓๔๖,๐๐๐	๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยห่านบัว ๖ (ป่าเจือ) หมู่ที่ ๕	๓๓๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนบปราบ (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๑๓	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๙. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองพร้อม บุกเบิกถนนผิวทางหินคลุกสายทางหลวง หมายเลข ๔ นบปราบ หมู่ที่ ๑๐ - ๑๓	๔๙๙,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๐. โครงการก่อสร้างสะพาน พรำวคอนกรีต เสริมเหล็ก แทนของเดิมที่ชำรุด หมู่ที่ ๑	๒,๑๐๒,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๑๑. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งพร้อมเท คอนกรีตลานจอดรถคลองข้าง อบต. โคกกลอย หมู่ที่ ๓	๑,๓๙๔,๐๐๐	๔๐๗,๔๖๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงหวัด (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ ๕	๓๕๕,๐๐๐	๑๔,๗๕๖	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓	พ.ย. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่าสัก หมู่ที่ ๗	๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองช่าง			✓	
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมอ้อย หมู่ที่ ๙	๓๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองช่าง			✓	
๑๕. โครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลุกสายหินดำ บ้านท่าปากแหวง หมู่ที่ ๑๑	๖๕๒,๐๐๐	๖๕๒,๐๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ม.ค. ๖๓ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง				✓
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสุชาติ ยะเด็น หมู่ที่ ๑๔	๒๙๖,๐๐๐	๕๐๐	งบเงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ก.พ. ๖๔	กองช่าง			✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายหับสระ หมู่ที่ ๑๔	๑๔๔,๐๐๐	๕๐๐	เงินสะสม (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๘. โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ ๒๒๐๐๑ สายบ้าน โคกกกลอย - บ้านโตนนา เหนือ หมู่ที่ ๑๓	๗,๑๕๘,๐๐๐	๕๙๒,๙๖๕	งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจที่จะได้รับการ จัดสรรตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	ต.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๑๙. โครงการปรับปรุงคูระบายน้ำซอยสุ ราษฎร์ หมู่ที่ ๑๐	๒๒๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๒๐. โครงการก่อสร้างผนังกันน้ำเซาะตลิ่ง หลังร้านเจ๊ซิม หมู่ที่ ๖	๑,๕๓๙,๐๐๐	๓๓๙,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง		✓		
๒๑. โครงการขุดบ่อน้ำตื้นพร้อมก่อสร้าง ระบบประปาหอดักเก็บน้ำบ้านโนไร่ หมู่ที่ ๘	๓๔๙,๐๐๐	๖๘,๗๓๘	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๒๒. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมขยายไหล่ทางตรงสามแยกศาลา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๙	๙๗๖,๐๐๐	๒๓๑,๒๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๒๓. โครงการก่อสร้างครุฑบายน้ำบ้านนากลาง ช่วงบ้านผู้ใหญ่สมบัติ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	๗๑๘,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๒๔. โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อและขยายเขต ประปาหน้าวัดกวดเขา หมู่ที่ ๑๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	เงินสะสม (สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔)	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองช่าง			✓	
๒๕. โครงการก่อสร้างครุฑบายน้ำ คสล. สาย บ้านดอนใน หมู่ที่ ๔	๒,๓๔๔,๐๐๐	๙๐๑,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๓ (กั้นเงินแบบก้อนนี้ไว้ เบิกจ่ายปี ๖๔)	ก.พ. ๖๓ - ส.ค. ๖๓ (๒๒ ม.ค. ๖๔ - ๒๑ พ.ค. ๖๔ ระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง)	กองช่าง			✓	
๒๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย เดโช หมู่ที่ ๕	๗๙๑,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๓ (กั้นเงินแบบก้อนนี้ไว้ เบิกจ่ายปี ๖๔)	มี.ค. ๖๓ - มิ.ย. ๖๓ (๒ มี.ค. ๖๔ - ๑๕ พ.ค. ๖๔ ระยะเวลา ตามสัญญาจ้าง)	กองช่าง			✓	
๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านโกเล้ง (นาเกลือ) - ซอยเศรษฐี หมู่ที่ ๗	๓,๑๒๐,๐๐๐	๑,๐๘๔,๘๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๓ (กั้นเงินแบบก้อนนี้ไว้ เบิกจ่ายปี ๖๕)	มี.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๓ (๑๖ ม.ค. ๖๔ - ๑๕ พ.ค. ๖๔ ระยะเวลาตาม สัญญาจ้าง)	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๒๘. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย พร้อมครุภัณฑ์ หมู่ที่ ๓	๔,๐๐๐,๐๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่)		กองช่าง				✓
๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหิน - เขาน้อย หมู่ที่ ๑๑	๓,๐๕๘,๐๐๐	-	งบโครงการพัฒนาและ เสริมสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานราก ประจำปี ๖๔		กองช่าง		✓		
๓๐. โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลต์ติกค นกรีต สายทาง พง.ถ. ๒๒๐๐๒ บ้านวัดเขา - สนามกีฬาโคกกลอย ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๕ ตร.ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หมู่ที่ ๑๐	๕๙๒,๙๐๐	-	งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ ๖๔ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย)		กองช่าง		✓		
๓๑. โครงการก่อสร้างลาน คสล. พร้อมย้ายชุด เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๓	๘๗,๒๒๖	-	เงินเวนคืนตาม พรฎ. กำหนดเขตที่ดินใน บริเวณที่จะเวนคืนใน ท้องที่ตำบลโคกกลอย		กองช่าง	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพ - กิจกรรมฝึกอบรมการทำเหรียญโบราณ - กิจกรรมฝึกอบรมการทำผ้าบาติก - กิจกรรมฝึกอบรมการทำไข่เค็มสมุนไพร - กิจกรรมฝึกอบรมการพ่นสีภาพกระเป๋าผ้า	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๐,๖๙๒	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	มี.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	สำนักปลัด	✓ ✓ ✓		✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑. โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๑๐	๑,๘๐๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๒ (ตั้งจ่ายรายการใหม่) ขอยายเวลาเบิกจ่าย (ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓)	ต.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กองการศึกษาฯ			✓	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๒. โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๖๔	ส.ค.-๖๔	กองการศึกษาฯ	✓			
๓. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยลีกคัพ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔,๗๗๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๖๔	ก.พ. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กองการศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๔. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ค.-๖๔	กอง การ ศึกษาฯ	✓			
๕. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่าง ๆ	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๔,๕๔๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๖. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียนของตำบลโคกกลอย	๘๐๐,๐๐๐	๓๑,๐๕๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค.-๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการรักษาความสงบภายใน									
๑. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๐,๐๐๐	๒๐,๒๐๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔ / เม.ย. ๖๔	สำนักปลัด			✓	
๒. โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ค. ๖๔ - ก.ค. ๖๔	สำนักปลัด				✓
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๓. โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด				✓

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงาน ได้
แผนงานเคหะและชุมชน									
๑. โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - ก.พ. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ				✓
๒. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๔ - ธ.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ				✓
๓. โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา	๕๐,๐๐๐	๑๖,๒๔๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑. โครงการประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ	๑๐,๐๐๐	๔๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๒. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - พ.ย. ๖๓ / มิ.ย. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ				✓
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลอย (กิจกรรมป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก)	๘๐,๐๐๐	๒๑,๖๓๐	งบประมาณกองทุน หลักประกันสุขภาพ อบต.โคกกลอย	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
<p>๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย</p> <p>๑. กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าอิน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชนารี)</p> <p>๒. กิจกรรมโครงการบูรณาการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคระบาดในพื้นที่</p>	๖๐๐๐๐	๓๑๖๐๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
แผนงานสาธารณสุข									
๕. โครงการก่อสร้างเมรุหุ้งโพธิ์เริ่มลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าช้าหุ้งโพธิ์สาธารณสุขประโคน	๕,๗๘๙,๐๐๐	๒,๓๑๕,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ก.ย. ๖๔	กอง สาธารณสุขฯ		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศึกษา									
๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับ ปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	มิ.ย.-๖๔	กอง การ ศึกษาฯ				✓
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๓๔๗,๘๕๐	๑๑๕,๙๕๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค.-๖๔	กอง การ ศึกษาฯ				✓
๔. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย	๒,๕๒๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๓ - ธ.ค. ๖๓ / เม.ย. ๖๓ - พ.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๕. โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย	๓๒๔,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - ส.ค. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ				✓ (ได้รับ เงิน อุดหนุน แล้ว)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๗. โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ตำบลโคกกลอย	๓๐,๐๐๐	๖๑๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค.-๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๘. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ	๒๕,๐๐๐	๔,๐๕๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค.-๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๙. โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและ ลอยกระทงตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๔๑๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๓ - พ.ย. ๖๓	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ก.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ				✓
๑๑. โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิต ตำบล โคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - ม.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๒. โครงการอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด	๑๘๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ธ.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
๑๓. โครงการอุดหนุนวัดดอนโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐	-	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	มี.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๔	กอง การ ศึกษาฯ			✓	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน									
๑๔. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในราช ดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๔	สำนักปลัด				✓

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	พ.ย. ๖๓ - ก.พ. ๖๓ / ก.ค. ๖๔ - ส.ค. ๖๔	สำนักปลัด				✓
๒. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๔	ม.ค. ๖๔ - มี.ค. ๖๔	สำนักปลัด				✓