

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๒  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>									
๑. โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยอารีย์ หมู่ที่ ๖	๔๓,๕๐๐	๕,๖๔๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๒. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ร่วมใจหมู่ที่ ๗	๗๑,๕๐๐	๙,๑๑๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๓. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย หม้ออ้อย หมู่ที่ ๙	๔๑,๗๐๐	๘,๗๐๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๔. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย หลังมัสยิด หมู่ที่ ๗	๕๒,๓๐๐	๗,๕๕๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>									
๑. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ซอยห่านบัว ๒ (โรงนม) หมู่ที่ ๕	๘๒๕,๐๐๐	๘๒๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง		✓		
๒. โครงการก่อสร้างระบายน้ำ สายทาง พง.ถ ๒๒๐๓๒ (ราษฎร์โยธี - บ้านฝรั่ง) ช่วง สามแยกบ้านร้านค้า - คลองนากลาง หมู่ที่ ๙	๑,๒๖๐,๐๐๐	๑๘๙,๑๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านจำหลุยหมู่ที่ ๖	๒๙๐,๘๐๐	๑๐,๘๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่เฉดหมู่ที่ ๘	๒๑๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค.๖๖ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านลุงวี หมู่ที่ ๕	๕๖๙,๓๐๐	๕๖๙,๓๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กองช่าง		✓		
๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรัตไส หมู่ที่ ๘	๓๙๔,๔๐๐	๑๖,๙๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มี.ค. ๖๖ - เม.ย.๖๖	กองช่าง			✓	
๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหมอล็อค หมู่ที่ ๑๑	๑,๓๘๖,๑๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง		✓		
๘. โครงการปรับปรุงผิวถนนสายบ้านดอนหมู่ที่ ๔	๑,๔๗๘,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง	✓			
๙. โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักซอยข้ามมัธยมเขาปีหลาย หมู่ที่ ๑๔	๑๘๐,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๐. โครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายทาง พง.ถ.๒๒๐๐๒ บ้านวัดเขา - สนามกีฬาตำบลโคกกลอย หมู่ที่ ๑๐	๓๖๘,๐๐๐	๕๐๐	จ่ายเงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)	ต.ค ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๑. โครงการปรับปรุงไหล่ทาง สายบ้านท่า ใหญ่ หมู่ที่ ๑๑	๖๕๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐	จ่ายเงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)	ต.ค. ๖๕ - ธ.ค. ๖๕	กองช่าง			✓	
๑๒. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว-นบใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙	๗,๘๗๓,๐๐๐	๗,๘๗๓,๐๐๐	จ่ายเงินสะสม (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕)	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง				✓
๑๓. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองสะพานพร้าว-นบใหญ่ หมู่ที่ ๑-๙	๓,๙๗๐,๐๐๐	๓,๙๗๐,๐๐๐	จ่ายเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)	เม.ย. ๖๖ - ก.ย. ๖๖	กองช่าง				✓
๑๔. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกค นกรีต ซอยหลังปาล์มอินน์ - ซอยบ้านโกเล่ง หมู่ที่ ๘	๒,๗๐๐,๐๐๐	๕๗๒,๔๙๘	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงิน เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และกันเงินไว้ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๖	พ.ย. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๕. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหอนป่าสตอโดยจัดซื้อติดตั้ง เสาไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๘๐ ต้น ระยะ ระหว่างเสา ๒๕-๓๐ เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๕,๖๐๐,๐๐๐	๕,๕๙๗,๖๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	เม.ย. ๖๖ - ก.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กห้สทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.๒๒๐๒๕ สายหินขาว-นบปราบ (แยก ทล.๔-แยกสาย บ้านโคกกลอย-โตนนาเหนือ) หมู่ที่ ๑๐ - หมู่ที่ ๑๓ บ้านวัดเขา-บ้านตะวันออก ตำบล โคกกลอย กว้าง ๔.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมผิว ทางและปีกทางไม่น้อยกว่า ๖,๕๗๗.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคก กลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา	๕,๙๓๐,๐๐๐	๕,๙๓๐,๐๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	
๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายโรงขนมจีน หมู่ที่ ๑๒	๒๒๕,๓๑๒.๒๘	๐	เงินอุดหนุนเพื่อเป็น รางวัลสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	ก.ค. - ต.ค. ๖๖	กองช่าง			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยท่าปูน ๓ หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงิน เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกันเงินไว้ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	กองช่าง	✓			
๑๙. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอยนาใต้ ๑/๕ หมู่ที่ ๖	๖๕๐,๐๐๐	๖๕๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงิน เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกันเงินไว้ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗	ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	กองช่าง	✓			
๒๐. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ขอย ราษฎร์โยธี ๖ หมู่ที่ ๙	๗๕๐,๐๐๐	๗๕๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงิน เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกันเงินไว้ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	กองช่าง	✓			
๒๑. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายชูราษฎร์ สายทางหลวงท้องถิ่น พวง.ถ.๒๒๐๔๔ หมู่ที่ ๑๓	๑,๔๗๘,๐๐๐	๑,๔๗๘,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงิน เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกันเงินไว้ เบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๗	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง	✓			
๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายข้างอีซูซู - หานป่าสตอ (ต่อจาก เดิม) หมู่ที่ ๓	๑๘๐,๐๐๐	๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงิน เหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	พ.ย. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	กองช่าง			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
๑. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  - กิจกรรมฝึกอบรมการทำกระเป๋าผ้า - กิจกรรมฝึกอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า - กิจกรรมฝึกอบรมการทำยาหม่องและ ยาตมสมุนไพร	๑๐๐,๐๐๐	๑๗,๓๔๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๖ มี.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๖ พ.ค. ๖๖ – ก.ค.๖๖	สำนักปลัด			✓ ✓ ✓	
๒. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมด้าน การท่องเที่ยวในตำบลแบบบูรณาการ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด				✓
๓. โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐	๙,๘๓๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๖	สำนักปลัด			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านกีฬาและนันทนาการ

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๑. โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน หมู่บ้าน อบต.โคกกลอยคัพ	๒๕๐,๐๐๐	๑๓๖,๗๒๙	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - เม.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๒. โครงการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล อบต.โคกกลอยคัพ	๑๕๐,๐๐๐	๓,๒๘๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๓. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา- กรีฑา นักเรียนตำบลโคกกลอย	๑๑๘,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ธ.ค.-๖๕	กอง การศึกษาฯ			✓	
๔. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กอนุบาล ตำบลโคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๑,๕๙๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๕. โครงการส่งเสริมการแข่งขัน กีฬา ประเภทต่าง ๆ	๑๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๒๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕- ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๖. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาตำบลโคก กลอย	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - พ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ		✓		
๗. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและลาน กีฬาตำบลโคกกลอย (สนามกีฬาทุ่งโพธิ์)	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ	✓			
๘. โครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้งหอนาป่าสตอ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.พ. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ		✓		
๙. โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมสนาม กีฬาตำบลโคกกลอย งบประมาณ ๔,๓๑๐,๐๐๐.-บาท	๔,๓๑๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ส.ค.-๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านสังคม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>									
๑. โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -เทศบาลปีใหม่ -เทศบาลสงกรานต์	๓๐,๐๐๐	๑๙,๔๙๓	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖ / เม.ย. ๖๖	สำนักปลัด			✓	
๒. โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ อบต.โคกกลอย	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย. ๖๖ - มิ.ย. ๖๖	สำนักปลัด				✓
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>									
๓. เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการจัดงาน รัฐพิธีของอำเภอตะกั่วทุ่ง	๓๐,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ธ.ค. ๖๖	สำนักปลัด			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงาน ได้
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>									
๑. โครงการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม	๑๕๐,๐๐๐	๘๙๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	จ.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๒. โครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมตามโครงการท้องถิ่นสวย ด้วยมือเรา - กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก	๖๕,๐๐๐	๒๙,๕๙๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๓. โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มิ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ				✓
๔. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห่านป่าสตอ หมู่ที่ ๓	๓,๐๐๐,๐๐๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ตั้งจ่ายรายการใหม่ (เงินเหลือจ่าย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกันเงินไว้ เบิกจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	จ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	กอง สาธารณสุขฯ	✓			

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงาน ได้
<b>แผนงานการเกษตร</b>									
๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	๒๙,๖๑๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานสาธารณสุข									
๑. โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐ บาท)	๒๖๐,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ				✓
๒. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์บ้านนาใต้ หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐	๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๓. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช ประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ				✓
๔. โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน	๕๐,๐๐๐	๓๙,๘๔๔	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๕. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	๘๐,๐๐๐	๖๕,๐๗๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๖. โครงการป้องกันและควบคุมโรคมาเร็ง	๒๐,๐๐๐	๑๗,๑๕๐	โอนตั้งจ่าย รายการใหม่	เม.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๗.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ตามโครงการ สัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๑๐,๐๐๐	๖,๔๕๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๘. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้าตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี ๑. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ๒. กิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๕,๕๗๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - พ.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
๙. โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๗	ข้อมูลผู้ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	
๑๐. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร	๕๐,๐๐๐	๓๐	ข้อมูลผู้ งบประมาณ ปี ๖๖	มิ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๖	กอง สาธารณสุขฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
<b>แผนงานการศึกษา</b>									
๑. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับ ปฐมวัย	๒๕,๐๐๐	๘,๙๐๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา	๒๙๐,๗๐๐	๘๕,๖๒๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ /มี.ค.๖๖ /เม.ย.๖๖/ก.ค.๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๓,๘๕๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๔. โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ สถานศึกษา ในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย	๓,๕๑๖,๘๐๐	๒,๑๒๔,๙๐๘	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ / พ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๕. โครงการอุดหนุนจ้างครูผู้สอนให้กับ สถานศึกษาในเขตพื้นที่ ของ อบต.โคกกลอย	๓๒๔,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๖. โครงการท้องถิ่นรักการอ่าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	พ.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ				✓
๗. ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๓๓๘,๐๐๐	๑๘๗,๘๕๗.๘๑	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๕ / เม.ย. ๖๖/ก.ย. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ									
๘. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ	๒๕,๐๐๐	๕,๘๓๔	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ			✓	
๙. โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและ ลอยกระทงตำบลโคกกลอย	๒๐๐,๐๐๐	๒,๖๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	พ.ย.-๖๕	กอง การศึกษาฯ			✓	
๑๐. โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียน พรรษา	๙๐,๐๐๐	๔,๑๑๖	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ก.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๑๑. โครงการอุดหนุนจัดงานเมาว์ลิด ตำบล โคกกลอย	๑๕๐,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๑๒. โครงการอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำมัสยิด	๑๘๒,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ม.ค. ๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
๑๓. โครงการอุดหนุนวัดตอนโครงการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	๑๕๐,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มี.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ			✓	
๑๔. โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผัก ตำบลโคกกลอย	๓๐,๐๐๐	๖๗	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ต.ค. ๖๕	กอง การศึกษาฯ			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร การเมืองและการปกครอง

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
แผนงานบริหารทั่วไป									
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๕๐๐,๐๐๐	๘๘,๐๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	ธ.ค. ๖๕ - ม.ค. ๖๖	สำนักปลัด			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ครั้งที่ ๑  
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
 บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	แหล่งงบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินงานตาม แผนการดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			
						รอ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินงานได้
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน									
แผนงานการศึกษา									
๑. จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร	๖,๐๐๐	๓๑๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	เม.ย.-๖๖	กอง การศึกษาฯ			✓	
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร									
แผนงานการศึกษา									
๑. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	๑๒,๐๐๐	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๖๖	มี.ค ๖๖	กอง การศึกษาฯ		✓		